



TRAVAUX RÉALISÉS SUR LE CRERF


2017-2018



Centre Rhénan d'Entraînement à la maîtrise des Risques Fluviaux • Mobile Übungsanlage Binnengewässer

SOMMAIRE


-  Rénovation de la salle des machines
-  Travaux d'aménagement des cales avant tribord
-  Le CRERF en quelques chiffres





RÉNOVATION DE LA SALLE DES MACHINES

Remise en peinture complète





AVANT


APRES





AVANT

APRES





AVANT

APRES





AVANT

APRES





AVANT

APRES



AVANT



APRES





AVANT

APRES





AVANT

APRES






AVANT

APRES





TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES CALES AVANT TRIBORD



TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES CALES AVANT TRIBORD

Etude de conception

- Création des plans d'exécution
- Listing des matériaux nécessaires
- Remise des plans et du listing au chef de gpt EDIS

Arbitrage du DDSIS

- 02/02 : note de présentation au DDSIS
- 07/02 : **avis favorable du DDSIS**

2016

Janvier 2017

Février 2017

Réflexion

- Etude de faisabilité
- Elaboration d'une esquisse avec le sgt RIEHL
- Exposé du projet au chef de gpt EDIS

Chiffrage du projet

- Demande de devis auprès des fournisseurs
- Recollement de tous les devis
- Remise de devis au chef de gpt EDIS

Choix des fournisseurs


- Scierie Herold : solivage et structures murales
- Fischer Bois : plancher, habillage mural et portes
- Comepor Est : fourniture et pose d'équerres
- Würth : quincaillerie




TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES CALES AVANT TRIBORD

PRÉSENTATION DU PROJET

- **Objectif** : créer un simulateur complémentaire permettant de développer des scénarii et de mettre en situation des stagiaires dans des conditions proches de la réalité
- **Besoins** :
 - Compléter les formations par des reconnaissances classiques et longues distances dans les bateaux à passagers
 - Aborder de façon très réaliste les sauvetages et brancardages sur bateaux à passagers
 - Intégrer aux formation la compréhension et l'utilisation d'un SSI
 - Aborder la problématiques de la mise en place d'une ventilation forcée dans le bateaux à passagers





Préparation du local



Préparation du local

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES CALES AVANT TRIBORD

MARS 2017

LOGISTIQUE ET INTERVENTIONS EXTÉRIEURES

- **Transport et déchargement**
 - Solives et tasseaux de structure
 - Panneaux OSB (planchers et murs)
 - Portes
- **Pose des équerres de départ par la société COMEPOR EST**



TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES CALES AVANT TRIBORD

CRÉATION DU SOL

- **Pose du solivage**
- **Pose du plancher OSB**





Pose du solivage




Pose du plancher OSB




Pose du plancher OSB

Pose des structures murales et des portes



Pose des structures murales et des portes



Pose des structures murales et des portes

Création des mezzanines



Création des mezzanines



Création des mezzanines

Mise en place des escaliers
et
garde-corps



Mise en place des escaliers et garde-corps



Mise en place des escaliers et garde-corps

Habillage des murs




Habillage des murs



Habillage des murs

Pose du revêtement de sol



Pose du revêtement de sol



Pose du revêtement de sol

Aménagement mobilier et accessoires



Entrée du simulateur Avec tableau SSI

Aménagement mobilier et accessoires

Chambre sur mezzanine



Aménagement mobilier et accessoires

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES CALES AVANT TRIBORD

DURÉE TOTALE DES TRAVAUX

558 heures

- Réalisés sur une période de 8 mois
- En parallèle des formations et de l'entretien courant

Ltn ROMILLY	Ach GUTH	HAENSSEL	WENZEL	FUCHS-KUHN
				
102 h	37 h	274 h	86 h	59 h

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES CALES AVANT TRIBORD

COÛT DES TRAVAUX

9 072,74 €



TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES CALES AVANT TRIBORD

RÉSULTAT






2017
LE CRERF EN QUELQUES CHIFFRES...




JOURNÉES STAGIAIRES

2016 → 2017
+ 62%

Evolution J-stg



FORMATIONS PARTICULIERES



VISITES EN 2017



Maires de
Ortenau Kreis



Wasserschutz
Polizei



Confédération
des industries
chimiques de
RLP

